

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja programów wieloletnich będących załącznikiem Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017, przyjętej Uchwałą Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 roku, w 2014 roku przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące

1. „Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym w Gaworzycach na działalność Centrum Edukacji Ekologicznej” – realizacja zadania przebiegała zgodnie z zakresem ujętym w harmonogramie finansowo-rzeczowym. Limit środków na 2014 r wynosił 109.838,36 zł i został wykorzystany w 100 %. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2. Projekt systemowy „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzyce”- realizowany jest od 2008 roku. Limit środków na 2014 rok wynosił 116.763,75 zł. Projekt w 2014 roku został zakończony i rozliczony w zakresie ujętym w budżecie w kwocie 109.348,53 zł.

II. Wydatki majątkowe

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków i Gostyń – I etap”- realizację tego zadania rozpoczęto w 2012 roku, planowany termin zakończenia – I kwartał 2015 rok. Limit środków na 2014 rok wynosił 1.969.716,21 zł i został wykorzystany w wysokości 1.954.373,91 zł. Po wyborze nowego wykonawcy zadanie było realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
2. „Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice”. Zakończenie zadania zaplanowano na grudzień 2014 rok, natomiast płatność ostatniej faktury wystąpi w styczniu 2015 roku. Limit środków na 2014 rok wynosił 629.861,39 zł, natomiast wykonanie wyniosło 626.279,17 zł. Rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku.
3. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Śrem w celu poprawy funkcjonowania przestrzeni publicznej”. Limit środków na 2014 rok wynosił 393.514,93 zł, realizacja powyższego zadania zamknęła się kwotą 384.257,69 zł. Zadanie zostało zakończone w 2014 roku, natomiast rozliczenie inwestycji nastąpi w 2015 roku.
4. „Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Mieszkowie” – zadanie zostało zrealizowane. Środki finansowe zostały wykorzystane do wysokości ustalonego limitu czyli 5.200,00 zł.

5. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, decyzji o pozwoleniach na budowę oraz realizacją zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłobuczyn”. Limit środków zaplanowany na 2014 rok wynosił 1.591.896,07 zł, został zrealizowany w wysokości 1.545.998,52 zł. Zakończenie zadania przewidziane jest na II kwartał 2015 r. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym.
6. „Wykonanie dokumentacji projektowej Dalków – Gostyń II etap”. Zadanie zostało wykonane i zakończone w 2014 r. Limit środków zaplanowany na 2014 rok w kwocie 3.813,00 zł, został wykorzystany w 100 %.