

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja programów wieloletnich będących załącznikiem Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, przyjętej Uchwałą Nr II/9/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

I. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków i Gostyń – I etap”- realizację tego zadania rozpoczęto w 2012 roku, zakończenie – 2015 rok. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Limit środków na 2015 rok wynosił 1.108.967,69 zł, został wykorzystany w wysokości 1.108.683,11 zł, w tym: środki własne 205.561,69 zł, Bank Gospodarstwa Krajowego 403.121,31 zł, WFOŚiGW 500.000,00 zł.
2. „ Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kłobuczyn”. Realizację zadania rozpoczęto w 2013 roku, natomiast zakończono w 2015 r. Limit środków na 2015 rok wynosił 2.842.545,96 zł, został wykorzystany w wysokości 2.838.260,96 zł, w tym: środki własne 831.400,84 zł, Bank Gospodarstwa Krajowego 1.131.910,12 zł, WFOŚiGW 874.950,00 zł.
3. „Poprawa funkcjonowania bazy sportowej w Gminie Gaworzyce (Kłobuczyn, Koźlice, Gaworzyce). Zadanie zostało zakończone w 2015 roku. Limit środków na 2015 rok wynosił 144.177,65 zł, został wykorzystany w wysokości 143.997,15 zł, w tym: środki własne 50.873,48 zł, środki UE 93.123,67 zł.
4. „Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice”. Zadanie zakończone w 2015 roku. Limit środków na 2015 rok wynosił 338.346,41 zł, został wykorzystany w wysokości 337.771,41 zł, w tym: Bank Gospodarstwa Krajowego 137.539,19 zł.

II. Wydatki majątkowe pozostałe:

1. „Budowa chodnika przy ulicy Kresowej w miejscowości Gaworzyce II etap”. Limit środków na 2015 rok wynosił 61.492,96 zł, został wykorzystany w wysokości 60.741,98 zł, w tym: fundusz sołecki m. Gaworzyce 8.000,00 zł, środki własne 52.741,98 zł. Zadanie nie zostało zakończone, będzie kontynuowane w 2016 roku.

2. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków – etap II”. Limit środków na 2015 rok wynosił 5.000,00 zł, wykorzystano w wysokości 3.321,00 zł w celu aktualizacji kosztorysu. Zadanie będzie realizowane w 2016 i 2017 roku.
3. „Docieplenie ścian budynku i odnowienie zniszczonej elewacji Urzędu Gminy” – zadanie będzie realizowane w 2016 roku.
4. Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w m. Wierzchowice, Korytów, Grabik i Śrem wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalnią ścieków w m. Wierzchowice”. Limit środków na 2015 rok wynosił 50.000,00 zł, został wykorzystany w 100 %. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 roku.
5. „Gaworzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych ul. Kresowa II etap”. Limit środków na 2015 rok wynosił 220.034,82 zł, został wykorzystany w wysokości 219.654,30 zł, w tym: środki własne 135.654,30 zł, dotacja celowa z budżetu województwa 84.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
6. „Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce” – zadanie będzie realizowane w 2016 roku.
7. „Koźlice III drogi dojazdowe do gruntów rolnych nie zrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW – zadanie będzie realizowane w 2016 roku , w 2015 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe.
8. „Nabycie nieruchomości w miejscowości Dzików, działka nr 12/17”. Limit środków na 2015 rok wynosił 35.000,00 zł, został wykorzystany w całości. W 2016 roku zostanie sfinalizowane nabycie nieruchomości.
9. „Przebudowa drogi z Mieszkowa do Gaworzyc wraz z odtworzeniem nawierzchni pobocza i rowu”. Zadanie zostało wykonane w całości w 2015 roku. Limit środków na 2015 rok wynosił 1.113.816,07 zł, został wykorzystany w wysokości 1.097.965,20 zł, w tym: środki własne 224.573,20 zł, promesa Budżet Państwa 873.392,00 zł.
10. „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę sali wiejskiej w Kłobuczynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół”. Projekt budowlany został opracowany w 2015 roku. Limit środków na 2015 rok wynosił 30.880,00 zł, został wykorzystany w wysokości 30.880,00 zł, w tym: fundusz sołecki m. Kłobuczyn – 14.637,22 zł, środki własne 16.242,78 zł.
11. „Wykonanie wiaty przed świetlicą Koźlice”. Zadanie jest realizowane ze środków funduszu sołeckiego w Koźlicach. Limit środków na 2015 rok wynosił 135,50 zł i został wykorzystany w 100 %. Zadanie nie jest zakończone.