

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr X/92/2015 Rady Gminy Gaworzyce dnia 29 grudnia 2015 roku.

W trakcie roku wprowadzano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a realizacja programów wieloletnich będących załącznikiem Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco; w oparciu o uchwałę Nr XIX/154/2016 z dnia 29.XII.2016r.

I. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

1. Budowa przedszkola w Gaworzycach – limit środków na 2016 rok wynosił 20.925,80 zł i został wykorzystany na opracowanie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie projektu „Budowa przedszkola w Gaworzycach w ramach Osi Priorytetowej nr 7”; „Infrastruktura edukacyjna, działanie 7.1”; „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, poddziałanie nr 7.1.1.”; „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.
2. Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach – limit środków na 2016 wynosił 88.806,00 zł i został wykorzystany na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 72.816,00 zł oraz na opracowanie wniosku aplikacyjnego w kwocie 15.990,00 zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i otrzymania dofinansowania zadanie będzie realizowane w 2017 roku.
3. Przebudowa dróg gminnych – ulica Parkowa w Gaworzycach. Limit środków w 2016 r. 0,00 zł. Realizacja zadania rozpocznie się w 2017 roku, a zakończenie i płatność w 2018 r.
4. Przebudowa dróg gminnych – ulica Szkolna w Gaworzycach. Limit środków na 2016 rok wynosił 0,00 zł. Realizacja i zakończenie zadania wystąpi w 2018 roku.

II. Wydatki majątkowe pozostałe:

1. Budowa chodnika przy ul. Kresowej w miejscowości Gaworzyce – II etap. Limit środków na 2016 rok wynosił 50.000,00 zł, został wykorzystany w 100%. Zadanie zostało zakończone
2. Budowa parkingu, ciągu pieszo-jezdnego, oświetlenia i ogrodzenia(piłkochwyty) istniejących boisk sportowych oraz skateparku w m. Gaworzyce oraz modernizacja boisk sportowych wraz z zapleczem w m. Gaworzyce. Limit środków na 2016 r. wynosił 0,00 zł. Realizacja zadania została przesunięta na 2017 r.
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków – II etap. Limit środków na 2016 wynosił 1.534.871,24zł, wykorzystano w wysokości 1.522.082,99zł. Zakończenie zadania nastąpi w 2017 r.
4. Budowa skateparku w miejscowości Gaworzyce – limit środków na 2016r. wynosił 389.400,00zł, został wykorzystany w wysokości 388.474,10 zł w tym:

- 129.400,00 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury i Sportu, 250.000,00 zł – kredyt długoterminowy, 9.074,00 zł – środki własne. Zadanie zostało zakończone.
5. Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Wierzchowice, Korytów, Grabik i Śrem wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w m. Wierzchowice. Limit środków w 2016 roku wynosił 53.711,13 zł, wykorzystano 7.380,00 zł – (dokumentacja aplikacyjna). Ze względu na opóźnienia w wykonaniu dokumentacji przez wykonawcę zadanie będzie zakończone w 2017 roku.
 6. Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce. Limit środków na 2016 rok wynosił 87.526,00 zł i został wykorzystany w wysokości 86.966,00 zł w tym: fundusz sołecki miejscowości Gaworzyce, Grabik, Gostyń, Witanowice, Śrem, Kłobuczyn, Dzików w wysokości 32.270,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 26.800,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w wysokości 13.400,00 zł, środki własne 14.496,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
 7. Koźlice VII i VIII drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW na 2017 r. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku, natomiast w 2016 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe.
 8. Nabycie nieruchomości w miejscowości Dzików dz. Nr 12/17 – limit środków na 2016r. wynosił 36.048,70 zł, został wykorzystany w 100%. Nabycie nieruchomości zostało sfinalizowane w 2016 roku.
 9. Plac zabaw w miejscowości Korytów – limit środków na 2016 r. wynosił 21.792,23 zł, został wykorzystany w wysokości 21.561,85zł w tym fundusz sołecki 6.802,04 zł; dotacja UM 9.990,19 zł, środki własne 5.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
 10. Zakup nieruchomości - młyn. Limit środków na 2016 wynosił 85.087,00 zł, został wykorzystany w całości. W 2017 roku zostanie aktem notarialnym sfinalizowane nabycie nieruchomości.
 11. Zakup nieruchomości w miejscowości Kurów Wielki – limit środków na 2016 rok wynosił 19.477,70 zł został wykorzystany w wysokości 19.477,70 zł, w tym: fundusz sołecki 7.000,00 zł. W 2016 roku został zawarty Akt Notarialny nabycia tej nieruchomości.
 12. Żyj na sportowo w Gminie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowe i rekreacyjne przez utworzenie siłowni zewnętrznych. Limit środków na 2016 rok wynosił 30.000,00 zł, został wykorzystany w 100%. Urządzenia zostały zakupione dla następujących miejscowości: Witanowice, Śrem, Kłobuczyn, Koźlice, Grabik, Gostyń.